

項目	リスクの種類	No.	リスクの内容	リスク負担者		
				大牟田市	荒尾市	民間事業者
共通	募集要項	1	記載内容の変更に関するもの 入札説明要項の誤りに関するもの	●	●	
	契約締結	2	両市の責に帰すべき事由により選定事業者と契約が結べない、または契約手続きに時間がかかる場合	●	●	
		3	事業者の責に帰すべき事由により選定事業者と契約が結べない、または契約手続きに時間がかかる場合			●
	制度関係	政治	4 債務負担行為などの議決に関わるもの	●	●	
			5 施設が統合・廃止され、契約の中断・変更に関わるもの	●	●	
			6 浄水業務の縮小・拡充に伴う、事業の対象範囲の変更に関わるもの	●	●	
		法制度 許認可	7 本事業に直接関わる法制度の新設・変更等	●	●	
			8 上記以外の法制度の新設・変更等			●
		許認可 遅延	9 許認可の遅延に関わるもの（事業者が取得する部分）			●
			10 許認可の遅延に関わるもの（上記以外の部分）	●	●	
		税制度	11 法人事業税、法人住民税などの事業者の利益に関する税の新設・変更			●
			12 消費税の変更に関わるもの	●	●	
	社会	第三者賠償	13 事業者の事由による第三者賠償等			●
			14 両市の事由による第三者賠償等	●	●	
		住民対応	15 本事業に対する（両市の要求に起因する）反対運動等	●	●	
			16 維持管理及び更新業務に関する住民反対運動、訴訟、要望等に関するもの			●
		環境問題	17 両市の要求に起因する環境問題	●	●	
			18 事業者の提案内容、業務に起因する環境問題			●
		見学者事故	19 施設の劣化又は維持管理の不備によって見学者がけがをした場合			●
	民間事業者の発注する業務	20	事業者が発注する業務の契約内容の変更等			●
	構成員	21	構成員の能力不足等による事業悪化			●
	保険	22	維持管理及び更新業務のリスクをカバーする保険に関わるもの			●
	各種負担金	23	インフラ整備等の追加コストの発生	●	●	
	補助金受給・起債	24	補助金受給の遅延、補助金の削減、受給不能、起債に関するもの	●	●	
	関係機関との調整	25	両市の事由による事業の延期などに関するもの	●	●	
		26	事業者の事由による事業の延期などに関するもの。（建築確認申請、電気・ガス事業者の調整等）			●
	事業の中断	27	両市の事由による事業の中断等	●	●	
		28	事業者の事由による事業の中断。事業者の破綻によるもの、事業者の提供するサービス水準が一定のレベルを下回った場合。			●
	不可抗力	29	戦争、暴動、天災等、両市及び事業者の双方の責めに帰すことのできない事由等による事業計画内容の変更、事業の延期、中止に関するもの	●	●	▲
		30	台風、風水害、地震による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関するもの	●	●	▲

凡例：負担者 ●主負担 ▲従負担

項目	リスクの種類	No.	リスクの内容	リスク負担者		
				大牟田市	荒尾市	民間事業者
維持管理業務	計画変更	31	両市の事由による事業内容・用途の変更に関するもの	●	●	
	施設性能	32	要求仕様不適合（施設不要を含む）			●
	維持管理コスト増大	33	両市の事由による事業内容・用途の変更に起因する維持管理費の増大	●	●	
		34	上記以外の事由による維持管理費の増大（物価・金利の変動によるものは除く）			●
	原水水質	35	設定した原水水質を超える変動により、施設の能力・機能上、要求水準を満足できない場合に係る維持管理費の増大	●	●	
		36	上記以外の事由による維持管理費の増大			●
	原水水量	37	事業者の事由によらない浄水場における原水水量不足	●	●	
	機器更新	38	機器更新については不具合が発生した場合			●
	修繕費増大	39	修繕費が予想を上回った場合（更新計画の変更によるものは除く）			●
	物価変動	40	施設の供用開始後のインフレ・デフレ（維持管理費に関するもの）	●	●	
更新業務	工事費増大	41	両市の事由による工事費増大	●	●	
		42	事業者の事由による工事費増大（更新計画の変更によるものは除く）			●
	性能	43	要求仕様不適合（施工不良を含む）			●
	安全性確保	44	工事現場における事故等の発生			●
終了	終了手続き	45	終了手続きに伴う、諸費用の発生に関するもの 事業会社に精算手続きに伴う評価損益等			●
	事業終了時の施設状況	46	事業終了時の施設状況の要求水準の未達			●

凡例：負担者 ●主負担 ▲従負担